



INFRASTRUTTURE

MILANO CORTINA 2026

Milano Cortina 2026
PIANO DELLE OPERE SIMICO -
ANAS
11 febbraio 2025

INDICE OPERE:

LOMBARDIA:

Opere stradali:

- A06.0 Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara SAC
- C19.0 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana
- C20.0 Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano
- C21.0 Nodo di Castione Andevenno noto come svincolo di Sassella
- C22.0 Potenziamento svincolo località Dervio
- C30.1 Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale
- C30.2 Realizzazione di una galleria artificiale Lotto 2 Cida di Ponte di Legno
- C31.0 Tangenziale sud di Sondrio
- C33.1 Variante Trescore Entratico Lotto 1 Comune di Trescore Balneario
- C33.2 Variante Trescore Entratico Lotto 2 Comune di Entratico
- C34.0 Variante di Vercurago Lotto SAN GEROLAMO



INFRASTRUTTURE
MILANO CORTINA 2026

LOMBARDIA

A06.0 - Riqualficazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara SAC

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Localizzazione:
Bormio

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
1.260.000,00 €

Importo finanziamento attuale:
1.260.000,00 €

Importo QE:
1.260.000,00 €

FASE CORRENTE

LAVORI IN ESECUZIONE

ESECUZIONE LAVORI

APRILE 2025 – AGOSTO 2025

Nessuna criticità da rilevare, l'avanzamento è in
linea con il cronoprogramma.

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C19.0 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana

Soggetto Attuatore:
Commissario Straordinario

Convenzione:
ANAS S.p.A.

Localizzazione:
Abbadia Lariana

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
31.955.200,00 €

Importo finanziamento attuale:
31.955.200,00 €

Importo QE:
31.955.200,00 €

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

IN CORSO REDAZIONE PE

ESECUZIONE LAVORI

LUGLIO 2025 PER 556 gg

**Semplificazioni
PNRR**

Nessuna criticità da rilevare.

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C20.0 – Riqualificazione Busto/Gallarate/Cardano

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Convenzione:
ANAS S.p.A.

Localizzazione:
Busto Artistizio, Gallarate e Cardano

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
56.090.500,00 €

Importo finanziamento attuale:
56.090.500,00 €

Importo QE:
56.090.500,00 €

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

**ADEGUAMENTO PFTE A PRESCRIZIONI MASE
INDIZIONE CDS DECISORIA INIZIO MAGGIO**

NOVEMBRE 2025 – LUGLIO 2029

Nessuna criticità da rilevare.

**Semplificazioni
PNRR**

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C21.0 – Nodo Castione Andevenno - Svincolo di Sassella

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Convenzione:
ANAS S.p.A.

Localizzazione:
Castione Andevenno

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
21.411.800,00 €

Importo finanziamento attuale:
21.411.800,00 €

Importo QE:
21.411.800,00 €

FASE CORRENTE

IN CHIUSURA CDS DECISORIA

ESECUZIONE LAVORI

OTTOBRE 2025 – DICEMBRE 2026

**Soprintendenza paesaggistica ha espresso parere negativo
senza ottemperanze perseguibili**

**Semplificazioni
PNRR**

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C22.0 – Potenziamento svincolo di Dervio

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Convenzione:
ANAS S.p.A.

Localizzazione:
Dervio

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
48.502.200,00 €

Importo finanziamento attuale:
48.502.200,00 €

Importo QE:
48.502.200,00 €

FASE CORRENTE

**GARA APPALTO INTEGRATO IN CORSO
TERMINE 8/5/2025**

ESECUZIONE LAVORI

OTTOBRE 2025 – GIUGNO 2027

**Semplificazioni
PNRR**

Nessuna criticità da rilevare.

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C30.1 – Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Convenzione:
**Regione Lombardia-Comune di Ponte di Legno-
ANAS S.p.A.**

Localizzazione:
Ponte di Legno

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
16.329.000,00 €

Importo finanziamento attuale:
16.329.000,00 €

Importo QE:
16.329.000,00 €

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE VIA NAZIONALE

SETTEMBRE 2026 – SETTEMBRE 2028

Nessuna criticità da rilevare.

**Semplificazioni
PNRR**

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C30.2 – Realizzazione di una galleria Lotto 2 Cida di Ponte di Legno

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Convenzione:
**Regione Lombardia-Comune di Ponte di Legno-
ANAS S.p.A.**

Localizzazione:
Ponte di Legno

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
2.975.006,89 €

Importo finanziamento attuale:
2.975.006,89 €

Importo QE:
62.640.000,00 €

**OPERA INSERITA
NELL'ALLEGATO 2**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

VIA NAZIONALE

GIUGNO 2026 – DICEMBRE 2029

**Semplificazioni
PNRR**

Opera senza copertura finanziaria

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C31.0 – Tangenziale Sud di Sondrio

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Convenzione:
ANAS S.p.A.

Localizzazione:
Sondrio

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
52.800.000,00 €

Importo finanziamento attuale:
52.800.000,00 €

Importo QE:
30.193.102.59 €

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

REDAZIONE PE

ESECUZIONE LAVORI

TARDA PRIMAVERA 2025 – GENNAIO 2026

**Semplificazioni
PNRR**

Nessuna criticità da rilevare.

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C33.1 – Variante Trescore Entratico Lotto 1 – Comune di Trescore Balneario

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
42.848.500,00 €

NAZIONALE -
SS42

Convenzione:
ANAS S.p.A.

TRESCORE

Importo finanziamento attuale:
42.848.500,00 €

Localizzazione:
Balneario

Importo QE:
47.698.302,17 €

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

**IN ATTESA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA VIA
NAZIONALE**

LUGLIO 2026 – GIUGNO 2028

Semplificazioni
PNRR

Interferenza del tracciato con un progetto PNRR di telecomunicazione (già
in corso di realizzazione) – riunione con ente il 11/02/2025
Opera senza copertura finanziaria completa

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

FIUME
CHERIO

C33.2 – Variante Trescore Entratico Lotto 2 – Comune di Entratico

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

NAZIONALE -
SS42

Convenzione:
ANAS S.p.A.

TRESCORE

Localizzazione:
Entratico

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
143.441.900,00 €

Importo finanziamento attuale:
143.441.900,00 €

Importo QE:
179.248.233,92 €

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

**IN ATTESA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA VIA
NAZIONALE**

LUGLIO 2026 – DICEMBRE 2029

Semplificazioni
PNRR

**Interferenza del tracciato con un progetto PNRR di telecomunicazione (già
in corso di realizzazione) – riunione con ente il 11/02/2025
Opera senza copertura finanziaria completa**

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

FIUME
CHERIO

C34.0 – Variante di Vercurago

OPERA INSERITA
NELL'ALLEGATO 2

Soggetto Attuatore:
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Importo finanziamento dPCM 8/9/2023:
159.000.000,00 €

Convenzione:
Provincia di Lecco-ANAS S.p.A.

Importo finanziamento attuale:
159.000.000,00 €

Localizzazione:
Vercurago

Importo QE:
253.289.600,00 €

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

**REDAZIONE PFTE
INDETTA GARA PROGETTAZIONE GEOTECNICA
IN AGGIUDICAZIONE GARA PROGETTAZIONE
STRADALE E IDRAULICA**

MARZO 2027 – LUGLIO 2032

Semplificazioni
PNRR

**Opposizione comitati, incertezza stato di conservazione imbocco sud
Opera senza copertura finanziaria completa**

LEGACY



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.



INFRASTRUTTURE
MILANO CORTINA 2026